7.2. COMPROMISOS DEL SUB-COMPONENTE: VISUAL

Tabla 7-2. Compromisos que establece el Plan de Manejo Ambiental del EsIA para el Sub-componente: Visual

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en la Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13341	La perturbación del bosque existente se mantendrá al mínimo necesario al momento de la construcción de las instalaciones.	Pre-construcción	No	-	-	En ejecución. En las áreas donde se realizan trabajos de movimiento de tierra (Punta Rincón, Cantera Old Petaquilla, Campamentos 500 y 600, Depósitos de material estéril de los Campamentos 500 y 600, área del Pit Botija, Ampliación de las Sub-estación eléctrica de Llano Sánchez y Cantera Camino Corto), se respetan los límites de los polígonos que fueron establecidos en los permisos de tala.
		Construcción	Sí	✓		
		Operación	No	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13342	Se harán todos los esfuerzos posibles para dejar la mayor	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	Sí	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en la Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	cantidad posible de árboles intactos, especialmente aquellos que funcionarían como una pantalla que ocultaría el asiento minero en la vista del paisaje.	Operación	Sí	-	-	Para este periodo no se realizan trabajos en el área del asiento Minero.
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-		
13343	Para asegurarse de no perder árboles alrededor del perímetro de las áreas de desarrollo de manera innecesaria, se marcará todo el perímetro del área de construcción.	Pre-construcción	Sí	✓		En ejecución. Durante la visita se observó que en las áreas donde se realizaron trabajos de tala y movimiento de tierra, se colocaron cintas fluorescentes para demarcar los límites de los polígonos (Ver Imágenes 7-8, 7-9, 7-10, 7-11 y 7-12).
		Construcción	Sí	✓		
		Operación	No	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13344	Si se plantaran grupos de árboles nativos de crecimiento rápido alrededor	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para esta etapa del Proyecto.
		Construcción	Sí	-	-	
		Operación	No	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en la Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	del perímetro de las instalaciones mineras al final de la fase de construcción, se podrá suavizar la intrusión de sus estructuras.	Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13345	Algunas partes de los taludes exteriores finales de las paredes de la presa de relaves serán aptas para rehabilitación; en la medida que la altura de las paredes se vaya incrementando gradualmente, las partes adicionales de las paredes que formarán las superficies expuestas finales se irán rehabilitando.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica en la etapa actual del Proyecto. La presa de relave no está en construcción.
		Construcción	Sí	-	-	
		Operación	Sí	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en la Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13346	A no ser que la integridad o la seguridad del lugar se vea comprometida, se considerará el uso de luces exteriores que proyecten hacia abajo en vez de luces proyectantes.	Pre-construcción	Sí	-	-	En ejecución. MPSA colocó luces exteriores proyectadas hacia abajo en las áreas donde se realizan trabajos de movimiento de tierra, para mantener la seguridad de los trabajadores y maquinarias (Ver Imágenes 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21 y 7-22).
		Construcción	Sí	✓		
		Operación	Sí	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13347	Cierre/post-cierre – remoción de instalaciones y recuperación del sitio.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para esta etapa del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	

Fuente: CODESA. 2012

7.2.1. SUSTENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL SUB-COMPONENTE: VISUAL

Compromiso 13343: *Para asegurarse de no perder árboles alrededor del perímetro de las áreas de desarrollo de manera innecesaria, se marcará todo el perímetro del área de construcción.*

En las áreas donde se desarrollaron los trabajos de tala y movimiento de tierra, se colocaron cintas fluorescentes en todo el perímetro, para evitar la derriba de árboles innecesariamente. En las siguientes Imágenes 7-8, 7-9, 7-10, 7-11 y 7-12, se muestran las cintas que se han utilizado para delimitar los polígonos.

Imagen 7-8. Cinta fluorescente en el área del Depósito de material estéril de la Cantera Camino Corto (Coordenadas 0538043 E; 0976851 N)

Imagen 7-9. Demarcación en Punta Rincón con cintas fluorescente (Coordenadas 0533885 E; 0995320 N)

Imagen 7-10. Cintas fluorescente perimetrales en el área 29 de Punta Rincón (Coordenadas 0533884 E; 0995085 N)

Imágenes 7-11 y 7-12. Cintas perimetrales en el área de ampliación de la Sub-estación eléctrica de Llano Sánchez (Coordenadas 0532810 E; 0906164 N y 0532801 E; 0906195 N)

Compromiso 13346: *A no ser que la integridad o la seguridad del lugar se vea comprometida, se considerará el uso de luces exteriores que proyecten hacia abajo en vez de luces proyectantes.*

Durante la inspección se evidenció el uso de luces que proyectan hacia abajo en las áreas donde se ejecutan los trabajos de movimiento de tierra, tal como se muestran en las Imágenes 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21 y 7-22).

Imágenes 7-13 y 7-14. Luces en el Campamento 600 (Coordenadas 0537420 E; 0975438 N)

Imágenes 7-15 y 7-16. Luces que proyectan hacia abajo en el Campamento 600 (Coordenadas 0537516 E; 0975511 N)

Imágenes 7-17 y 7-18. Luces que proyectan hacia abajo en el área del Depósito de material estéril del Campamento 600 (Coordenadas 0537716 E; 0975574 N)

Imagen 7-19. Luces en el área de Cantera Old Petaquilla

(Coordenadas 0536652 E; 097536 N)

Imágenes 7-20 y 7-21. Luces que proyectan hacia abajo en Llano Sánchez

(Coordenadas 0532925 E; 0906143 N)

Imagen 7-22. Luces que proyectan hacia abajo en el área de Punta Rincón (Coordenadas 0533421 E; 0995600 N).